Wartungsplan WP-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 22:18 · Inbetriebnahme: 04.11.2026

Bauteil	Tätigkeit	Intervall	zuletzt	fällig	V
Schraubverbindungen (Nabe, Blätter, Turmflansch)	Anzugsmomente kontrollieren, Lackstriche prüfen Richtwert: erstes Nachziehen nach 1 Monat (Setzen)	12 Mon. (erstes: 1)	10.12.2026	10.12.2027	
Rotorblätter	Sichtprüfung auf Risse, Erosion an der Vorderkante, Blitzschäden Richtwert	6 Mon.		04.05.2027	
Hauptlager	Nachschmieren (Fettsorte und -menge nach Lagerhersteller) Richtwert	6 Mon.		04.05.2027	
Bremse	Bremsbeläge messen, Bremsscheibe auf Riefen prüfen; Funktionstest Richtwert	3 Mon.		04.02.2027	●
Bremsbeläge	Tauschen bei Erreichen der Mindestdicke Schätzwert – nach Messung	24 Mon.		04.11.2028	●
Generator und Kabel	Isolationswiderstand messen, Klemmen nachziehen, Kabel im Turm auf Verdrillung prüfen Richtwert	12 Mon.		04.11.2027	
Wechselrichter / Steuerung	Fehlerspeicher lesen, Lüfter und Filter reinigen, NA-Schutz testen Richtwert	12 Mon.		04.11.2027	
Sicherheitsfunktionen	Not-Halt, Überdrehzahlschutz und Sturmabschaltung testen Richtwert	12 Mon.		04.11.2027	
Turm und Fundament	Korrosion, Schweißnähte, Abspannungen, Fundamentanker prüfen Richtwert	12 Mon.		04.11.2027	
Hauptlager B (rotorseitig)	Zustand prüfen (Laufgeräusch, Temperatur, Spiel); L10h = 396.311 h ≈ 65,88 Jahre > 20 Jahre Auslegung – Tausch nur bei Befund B-006, 6016 Betriebsstunden/a aus B-002	12 Mon.		04.11.2027	●
Hauptlager A	Zustand prüfen (Laufgeräusch, Temperatur, Spiel); L10h = 50.518.301 h ≈ 8398 Jahre > 20 Jahre Auslegung – Tausch nur bei Befund B-006, 6016 Betriebsstunden/a aus B-002	12 Mon.		04.11.2027	●

Bauteil	Tätigkeit	Intervall	zuletzt	fällig	V
Gondelverkleidung	Befestigung und Risse prüfen von Hand	12 Mon.		04.11.2027	

● = Verschleißteil. Verschleißteile: Bremse, Bremsbeläge, Hauptlager B (rotorseitig), Hauptlager A

Intervalle sind Richtwerte (Herstellerangaben von Lager, Bremse, Getriebe und Wechselrichter haben Vorrang), ungeprüft. Lagertausch aus L10h der Lagerberechnung und den Betriebsstunden je Jahr.