# Abnahme YamProduktion – Version 1

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 05.11.2026 07:34 · 11 von 11 Kriterien erfüllt

| Nr | Kriterium | Nachweise / was fehlt | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Idee, TRIZ-Analyse und Anforderungen erfasst; Produkt-Lastenheft als PDF | • 1 Idee<br>• 1 technischer Widerspruch (TRIZ)<br>• 4 Muss-Anforderungen<br>• Produkt-Lastenheft erzeugt am 05.11.2026: Lastenheft.pdf | erfüllt |
| 2 | Konzept mit morphologischem Kasten und Nutzwertanalyse ausgewählt | • Morphologischer Kasten mit 4 Lösungen<br>• Gewählt: V-002 Direktantrieb + PMSG | erfüllt |
| 3 | Alle Muss-Berechnungen (M18–M25) durchgeführt, Protokolle als PDF, Sicherheiten erfüllt | • M18 Windkraft: B-001 Rotorauslegung erfüllt<br>• M18 Windkraft: B-002 Leistungskurve & Ertrag erfüllt<br>• M19 Lastannahmen: B-003 Lastannahmen IEC 61400-2 erfüllt<br>• M20 Antriebsstrang: B-004 Antriebsstrang erfüllt<br>• M21 Getriebe: Getriebe entfällt (Direktantrieb gewählt)<br>• M22 Welle: B-005 Welle erfüllt<br>• M23 Lager: B-006 Lager erfüllt<br>• M24 Verbindungen: B-007 Schrauben erfüllt<br>• M24 Verbindungen: B-008 Passfeder erfüllt<br>• M24 Verbindungen: B-009 Pressverband erfüllt<br>• M24 Verbindungen: B-010 Schweißnaht erfüllt<br>• M25 Turm & Fundament: B-011 Turm & Fundament erfüllt | erfüllt |
| 4 | Eigenteile im eigenen CAD, Gesamtbaugruppe, Zeichnungen und Stückliste exportiert | • 2 Eigenteile<br>• 1 Baugruppe<br>• 1 Zeichnung exportiert<br>• Stückliste erzeugt am 05.11.2026: Stueckliste.pdf | erfüllt |
| 5 | Eine Wertänderung markiert alle betroffenen Berechnungen, Bauteile und Pläne | • 42 Markierungen „neu prüfen“ ausgelöst (baugruppe, berechnung, teil)<br>• Alle markierten Objekte wurden neu geprüft | erfüllt |
| 6 | Arbeitsplan mit Kosten für jedes Eigenteil; Gesamtkosten berechnet | • 2 von 2 Eigenteilen mit Arbeitsplan und Kosten<br>• Gesamtkalkulation als PDF | erfüllt |
| 7 | Montageplan mit Montageplatte und Montageanleitung (PDF) | • 1 Montageplan<br>• Montageplatte T-003<br>• Montageanleitung erzeugt am 05.11.2026: Montageanleitung.pdf | erfüllt |
| 8 | Inbetriebnahme-Checkliste ausgefüllt, Abnahmeprotokoll erzeugt | • IB-001 abgenommen<br>• Abnahmeprotokoll erzeugt am 05.11.2026: Abnahmeprotokoll.pdf | erfüllt |
| 9 | FMEA, Risikobeurteilung und Normen-Checkliste ausgefüllt; technische Dokumentation als PDF | • FMEA: FM-001<br>• Risikobeurteilung: RB-001<br>• Normen-Checkliste: NL-001<br>• Technische Dokumentation erzeugt am 05.11.2026: Technische_Doku.pdf | erfüllt |
| 10 | Die Buchsuche findet zu einer Fachfrage die richtige Seite in den eigenen Scans | • 1 Buch in der Bibliothek<br>• Bestätigt am 05.11.2026: „Lebensdauer Wälzlager“ → Übungsbuch S. 3, Kapitel 14 Wälzlager | erfüllt |
| 11 | Die App läuft offline auf Yamines Mac ohne Absturz durch den ganzen Ablauf | • Bestätigt am 05.11.2026: Probelauf ganzer Ablauf | erfüllt |

Die App ist ein Werkzeug für Auslegung und Dokumentation. Für Genehmigung, Netzanschluss und CE-Kennzeichnung der echten Anlage ist eine Prüfung durch Sachverständige vorzusehen.

| Ort, Datum | Unterschrift |
| --- | --- |